



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

โดย

นายเอนก มหาเกียรติคุณ  
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

**รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  
ของนายกเทศมนตรีตำบลริมปิง ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล  
(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)**

\*\*\*\*\*

เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมปิง

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลริมปิงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมปิง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และกระผม (นายเอก มหาเกียรติคุณ) ได้รับเลือกตั้งและความไว้วางใจจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลริมปิง และได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลริมปิง ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลริมปิง สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น ได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลริมปิง โดยมีความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ที่จะบริหารงานเทศบาลตำบลริมปิงให้เกิดประโยชน์สุขต่อพ่อแม่พี่น้องตำบลริมปิงอย่างสูงสุด โดยการมีส่วนร่วมของพ่อแม่พี่น้องและหน่วยงานทุกภาคส่วน และยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ครอบคลุมในทุกด้าน

กระผมได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลริมปิง โดยยึดแนวนโยบายของรัฐบาลและประโยชน์สุขอันจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่ตำบลริมปิงเป็นสำคัญ โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน มุ่งเน้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหา โดยการพัฒนาศักยภาพขององค์กร รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ กับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิงให้มีความเจริญก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตำบลริมปิงทุกคน กระผมจึงขอเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมปิงทุกท่าน ได้รับทราบถึงนโยบายและเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง มีการพัฒนาในทุกๆด้าน เพื่อให้ตำบลริมปิงมีความเจริญก้าวหน้าเคียงคู่กับความมั่นคง ความยั่งยืน และมีความสุขตลอดไป โดยกำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง ประกอบด้วย

๑. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา “การศึกษา คือรากฐานของชีวิต”
๒. นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข “มีอายุยืน ขวัญยืน”
๓. นโยบายการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม “ชีวิตมั่นคง”
๔. นโยบายการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม “วิถีชุมชน บนความพอเพียง”
๕. นโยบายการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
๖. นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๗. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน “ถนนดีถ้าวหน้า ไฟฟ้าทั่วถึง ”
๘. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน “ส่งเสริมอาชีพ เสริมสร้างรายได้”
๙. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหาร “รู้งาน รู้คน รู้พื้นที่”

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

เทศบาลตำบลริมปิง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

ริมปิงน่าอยู่ เรียนรู้ตลอดชีวิต สู่นวัตกรรมปัญญา  
รักษาวัฒนธรรม นำพาเศรษฐกิจดี มีอายุมันขวัญยืน

เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ข้างต้น จึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา หรือวิธีการดำเนินงานที่จะต้องมุ่งเน้น เพื่อเป็นกรอบชี้้นำในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง

เทศบาลตำบลริมปิง ได้จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ รวมถึงบัญชีโอนงบประมาณ จำนวน ๑๖๐ โครงการ งบประมาณ ๒๙,๔๗๙,๔๐๐ บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ๖๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๐,๓๗๘,๗๕๙.๐๒ บาท ปรากฏตามตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔	จำนวนโครงการ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๕๗	๘	๑๔.๐๔	๔๗	๘๒.๔๖	๒	๓.๕๑
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม	๑๒	๘	๖๖.๖๗	๐	๐.๐๐	๔	๓๓.๓๓
๓. การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม	๔๒	๑๙	๔๕.๒๔	๐	๐.๐๐	๒๓	๕๔.๗๖
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๑๑	๙๑.๖๗	๐	๐.๐๐	๑	๘.๓๓
๕. การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา	๑๔	๔	๒๘.๕๗	๐	๐.๐๐	๑๐	๗๑.๔๓
๖. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๑๕	๘	๕๓.๓๓	๐	๐.๐๐	๗	๔๖.๖๗
๗. การป้องกันการทุจริต	๘	๓	๓๗.๕๐	๐	๐.๐๐	๕	๖๒.๕๐
<b>รวม</b>	<b>๑๖๐</b>	<b>๖๑</b>	<b>๓๘.๑๓</b>	<b>๔๗</b>	<b>๒๙.๓๘</b>	<b>๕๒</b>	<b>๓๒.๕๐</b>

### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แนวทางที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น

แนวทางที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ

แนวทางที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา

แนวทางที่ ๔ ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ

แนวทางที่ ๕ จัดวางระบบผังเมือง

มีการดำเนินการจำนวน ๕๕ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	เทศบาลฯ	๑๖๐,๐๐๐	๑๓๓,๕๐๐	๒๖,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะซอยหน้าสวนนางสายสิงห์แก้ว (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ ๔ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	เทศบาลฯ	๖๕,๐๐๐	๕๕,๕๐๐	๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะซอยหน้าสวนนายตา จันตะรังษี หมู่ที่ ๕ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	เทศบาลฯ	๕๗,๐๐๐	๕๐,๕๐๐	๖,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนสาธารณะซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	เทศบาลฯ	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านนางนวลจันทร์น้อยตัน หมู่ที่ ๕ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	เทศบาลฯ	๔๔,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านนายพินิจน้อยตัน หมู่ที่ ๕ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	เทศบาลฯ	๒๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยสวนสัมพันธ์ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ ๙ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	เทศบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดลำพูน สำหรับ การดำเนินการขยายเขต ไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล ตำบลริมปิง	เทศบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๗๕๔.๗๒	๑,๒๔๕.๒๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน สาธารณะซอย ๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	เทศบัญญัติ	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๖๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพัก ถนนสาธารณะซอย สวนนายจันตา เสนา หมู่ที่ ๔ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	เทศบัญญัติ	๘๘,๐๐๐	๐	๘๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมือง สาธารณะกอก้อจ๊ก หมู่ที่ ๕ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	เทศบัญญัติ	๒๘,๐๐๐	๐	๒๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำอัตโนมัติพร้อมท่อ ระบายน้ำ PVC และบ่อพัก ถนนสาธารณะซอยบ้านเกาะ หมู่ที่ ๖ ตำบลริมปิง อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน	เทศบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาธารณะซอยหลังตลาด ริมปิง หมู่ที่ ๖ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	เทศบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะ ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	เทศบัญญัติ	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๖๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมรางระบายน้ำบริเวณลำเหมืองสาธารณะหน้าวัดเซตวันหนองผ่า หมู่ที่ ๗ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน	เทศบัญญัติ	๗๕,๐๐๐	๐	๗๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย ๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	เทศบัญญัติ	๑๗๕,๐๐๐	๐	๑๗๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๗	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะสายหลักจากบ้านนายคำมูล ลาพิงค์ ถึงบ้านนางบัวจันทร์ ภัทรสุธา หมู่ที่ ๘ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	เทศบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองเสียน้ำทางทิศใต้ (ข้างประปา) หมู่ที่ ๘ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	เทศบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้างบ้านนายสุรสิทธิ์ อุ่นเรือนพิงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	เทศบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองชลประทาน (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ ๑ บ้านป่าแก ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๒๑	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณปากทางเข้าซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านป่าแก ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๒	โครงการติดตั้งราวกันตกถนนเลียบลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านป่าแก ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๓๘,๐๐๐	๐	๓๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อเนื่องของเดิม) ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านร่องภาค ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๔	โครงการติดตั้งราวกันตกถนนเลียบลำเหมืองชลประทาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านร่องภาค ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๕๗,๐๐๐	๐	๕๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๕	โครงการติดตั้งราวกันตกถนนเลียบลำเหมืองชลประทาน ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านร่องภาค ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๓๘,๐๐๐	๐	๓๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๖	โครงการขยายเขตประปาถนนสาธารณะสายหลัก (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านร่องภาค ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองใหม่ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๒๘	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองสาธารณะ ซอย ๖ (ต่อเนื่องจากบ่อพักเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหน้าสวนนางสาย สิงห์แก้ว (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยก่อธง หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้างสวนนายเจตน์ ดวงวะนา (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้างบ้านนางอารี วันมาละ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายบุญส่ง ปัญญาถึงลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบังวัน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๓๓๐,๐๐๐	๐	๓๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ



ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยนายถา จันต๊ะรังษี (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ ๕ บ้านเจดีย์ขาว ตำบล ริมปิง อำเภอเมือง จังหวัด ลำพูน	งบเหลือจ่าย	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า สวน ร.อ.ทองสุข ถาปังยศ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ ๕ บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๔๓,๐๐๐	๐	๔๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดเจดีย์ ขาว หมู่ที่ ๕ บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัด ลำพูน	งบเหลือจ่าย	๑๔๐,๐๐๐	๐	๑๔๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๗	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม เหล็กหน้าบ้านนางบุญชม นาริยะ ถึงหน้าบ้านนายสุนทร สิงห์แก้ว (ต่อเนื่องจากบ่อพัก เดิม) หมู่ที่ ๕ บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยบ้านนายมา มหายศ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ ๕ บ้านเจดีย์ขาว ตำบล ริมปิง อำเภอเมือง จังหวัด ลำพูน	งบเหลือจ่าย	๓๖,๐๐๐	๐	๓๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้างบ้าน นายหล้า ชัยวงศ์ หมู่ที่ ๕ บ้าน เจดีย์ขาว ตำบลริมปิง อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ปรับเกลี่ยเรียบถนนสาธารณะ ซอย ๙ หมู่ที่ ๕ บ้านเจริญสุข ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยจัดสรร หมู่ ที่ ๖ บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนสาธารณะซอยหน้า สวนนายบุญเลิศ กันทะวิไล หมู่ที่ ๖ บ้านสันริมปิง ตำบล ริมปิง อำเภอเมือง จังหวัด ลำพูน	งบเหลือจ่าย	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๓	โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย หมู่ที่ ๖ บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๒๘๐,๐๐๐	๐	๒๘๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาธารณะทางเข้าสุสาน บ้านสันริมปิง หมู่ที่ ๖ บ้านสัน ริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กถนน สาธารณะ ซอย ๘ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองผ่า เชื่อมหมู่ที่ ๘ บ้านปายาง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๔๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะทางเข้าหมู่บ้าน (หน้าฝ่ายพญาอุต) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๘๕,๐๐๐	๐	๘๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๗	โครงการวางท่อระบาย คอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้าน นายวิโรจน์ ผุสดีสรายุจิตต์ หมู่ ที่ ๗ บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๙๑,๕๐๐	๐	๙๑,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด อัดถนนสาธารณะข้างสวนนาย ถนอม พรหมพิงค์หมู่ที่ ๘ บ้าน ป่ายาง ตำบลริมปิง อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด อัดถนนสาธารณะข้างบ้านนาย สวัสดิ์ สมพิงค์ หมู่ที่ ๘ บ้าน ป่ายาง ตำบลริมปิง อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๐	โครงการปรับปรุงประตูละบาย น้ำฝายสุเมธรวัด (เดิม) หมู่ ที่ ๘ บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๕ หมู่ที่ ๘ บ้านป่ายาง ตำบล ริมปิง อำเภอเมือง จังหวัด ลำพูน	งบเหลือจ่าย	๑๑๐,๐๐๐	๐	๑๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาธารณะสายหลักบ้านป่ายาง ตั้งแต่หน้าบ้านนางรัตติยา มูลสมพิงค์ ถึงลำเหมือง สาธารณะ หมู่ที่ ๘ บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบบลำเหมือง ทา (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ ๙ บ้านสบปะ ตำบลริมปิง อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กถนน สาธารณะเลียบบลำเหมืองทา บริเวณหน้าโกดังนายประเสริฐ จันตะไพ หมู่ที่ ๙ บ้านสบปะ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้างบ้าน นายวิชัย พรหมพิงค์ (ต่อเนื่อง ของเดิม) หมู่ที่ ๑๐ บ้านกลาง ทุ่ง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	งบเหลือจ่าย	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรและ  
ประชาชนที่สนใจ

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนากิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

มีการดำเนินการจำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมศูนย์การ เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงตำบลริมปิง	เทศบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๑๒	๖๘๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มอาชีพในชุมชน	เทศบัญญัติ	๖๐,๐๐๐	๒๖,๗๔๑.๓๐	๓๓,๒๕๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพคน พิการตำบลริมปิง	เทศบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๗,๙๕๐	๒,๐๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มเกษตรกรทำไร่	เทศบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๙,๘๕๐	๑๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๕	โครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มเกษตรกรทำสวน	เทศบาลัญญูติ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุตำบลริมปิง	เทศบาลัญญูติ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการร่วมกับ โรงเรียนผู้สูงอายุ
๗	โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพผู้นำกลุ่มสตรีและ คณะกรรมการกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีตำบลริมปิง	เทศบาลัญญูติ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการร่วมกับ โรงเรียนผู้สูงอายุ อำเภอเมืองลำพูน
๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ตำบลริมปิง	เทศบาลัญญูติ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการร่วมกับ ทีม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสถานที่สำคัญ

แนวทางที่ ๒ สืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา  
ท้องถิ่น

แนวทางที่ ๓ การแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบ  
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนในท้องถิ่น

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการอย่างทั่วถึง  
มีการดำเนินการจำนวน ๑๙ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการสืบทอดภูมิปัญญา ท้องถิ่นอุ้ยสอนหลาน	เทศบาลัญญูติ	๑๖,๐๐๐	๑๕,๓๐๐	๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการอบรมสามเณรภาค ฤดูร้อน	เทศบาลัญญูติ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	เทศบาลัญญูติ	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๔	โครงการสงฆ์พระธาตุวัด ในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	เทศบาลัญญูติ	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๕	โครงการหล่อเทียนและ ถวายเทียนพรรษา	เทศบาลัญญูติ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๖	โครงการไหว้สาปารมีครูบา เจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่ง ล้านนา	เทศบาลัญญูติ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๗	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล	เทศบาลัญญูติ	๓๖,๐๐๐	๖,๑๕๐	๒๙,๘๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๘	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลริมปิง	เทศบาลบุญดี	๖๘,๗๐๐	๖๔,๖๒๐	๔,๐๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการให้ความรู้แก่ สมาชิก อปพร. ตำบลริมปิง ด้านการป้องกันภัยทางถนน	เทศบาลบุญดี	๑๐,๐๐๐	๘๓๕๐	๑,๖๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	เงินอุดหนุนองค์ปกครองส่วน ท้องถิ่นตามโครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	เทศบาลบุญดี	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุตำบลริมปิง	เทศบาลบุญดี	๑๐,๐๐๐	๗,๒๐๐	๒,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการช่วยเหลือผู้ เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ด้อยโอกาสใน ชุมชนตำบลริมปิง	เทศบาลบุญดี	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยได้รับ งบประมาณ สนับสนุน จากกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพ จ.ลำพูน
๑๓	โครงการดูแลห่วงใยเพื่อน สูงวัย	เทศบาลบุญดี	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการโดยใช้ งบประมาณจาก กองทุน สปสช.
๑๔	โครงการดูแลห่วงใยใส่ใจคน พิการ	เทศบาลบุญดี	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการโดยใช้ งบประมาณจาก กองทุน สปสช.
๑๕	โครงการอบรมส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลริมปิง	เทศบาลบุญดี	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการร่วมกับ โรงเรียนผู้สูงอายุ
๑๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เทศบาลบุญดี	๑๒,๙๕๐,๐๐๐	๑๒,๓๘๓,๒๐๐	๕๖๖,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เทศบาลบุญดี	๓,๙๕๐,๐๐๐	๓,๗๓๔,๘๐๐	๒๑๕,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เทศบาลบุญดี	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ สังคมตำบลริมปิง	เทศบาลบุญดี	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการจัดซื้อระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบพร้อม ติดตั้ง หมู่ที่ 2, 3 และ 10	งบเหลือจ่าย	๔๓๐,๐๐๐	๐	๔๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๑ สร้างเสริมระบบสุขภาพชุมชน

แนวทางที่ ๒ สร้างเสริมระบบสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและระบบสุขภาพ

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

แนวทางที่ ๕ สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๖ การเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๗ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๘ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

มีการดำเนินการจำนวน ๑๑ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	บัญชีโอน งบประมาณ	๑๕,๐๐๐	๙,๕๐๒	๕,๔๙๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการรักษา รั้งป่า รักษาแผ่นดิน	เทศบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	เทศบัญญัติ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๔	โครงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	เทศบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๗๐	๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการจัดการขยะโดยชุมชน	เทศบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เทศบัญญัติ	๑๗๑,๒๐๐	๑๔๗,๔๑๖.๘๐	๒๓,๗๘๓.๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เทศบัญญัติ	๑๑๓,๐๐๐	๙๙,๑๐๗	๑๓,๘๙๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการอนุรักษ์และฟื้นคืนสภาพลำเหมืองในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	เทศบัญญัติ	๘๐,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๙	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เทศบาลบุญดี	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ มีภาวะพึ่งพิง	เทศบาลบุญดี	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๑๑	เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพตำบลริมปิง	เทศบาลบุญดี	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกระบบในท้องถิ่น

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน

มีการดำเนินการจำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เทศบาลบุญดี	๓๕๐,๐๐๐	๓๒๔,๗๘๐	๒๕,๒๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ตามโครงการส่งเสริม โภชนาการเด็กนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน) ในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	เทศบาลบุญดี	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๐๑๙,๑๖๐	๘๐,๘๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการประชุมพบปะ ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	เทศบาลบุญดี	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ
๔	โครงการอบรมและส่งเสริม การยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี	เทศบาลบุญดี	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการร่วมกับ สำนักงานพัฒนา ชุมชน อำเภอเมือง ลำพูน



### ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร

แนวทางที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น

แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

แนวทางที่ ๖ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีการดำเนินการจำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิก สภาเทศบาลตำบลริมปิง	เทศบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐	๑๗๗,๗๒๘.๐๕	๓๒๒,๒๗๑.๙๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลริมปิง	เทศบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	๙๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๓	โครงการคล้ายวันพระบรม ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ	บัญชีโอน งบประมาณ	๓๐,๐๐๐	๒๐,๗๒๐	๙,๒๘๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๔	โครงการวันปิยมหาราช	เทศบัญญัติ	๑๗,๐๐๐	๙,๔๓๐	๗,๕๗๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายแก่คณะ ผู้บริหารและสมาชิกสภา เทศบาลตำบลริมปิง	เทศบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๘,๑๙๐	๑,๘๑๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ด้วยการ ปรับปรุงระบบและฐาน ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ เตรียมความพร้อมรองรับ การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	เทศบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๗	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม	เทศบาลบุญดี	๗๓,๐๐๐	๐	๗๓,๐๐๐	ดำเนินการร่วมกับวัดสบปะ
๘	โครงการสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงานด้วยกิจกรรม ๕ ส.	เทศบาลบุญดี	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

### ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การป้องกันการทุจริต

แนวทางที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้แก่บุคลากรในการป้องกันการทุจริต

แนวทางที่ ๕ เพิ่มศักยภาพในการป้องกันการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย อปท. โปร่งใส หัวใจ

คุณธรรม

มีการดำเนินการจำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีมีความซื่อสัตย์สุจริต	เทศบาลบุญดี	๕,๐๐๐	๗๕๕	๔,๒๔๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต	เทศบาลบุญดี	๑๐,๐๐๐	๑,๕๗๗	๘,๔๒๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการอาสาสมัครป้องกันการทุจริตตำบลริมปิง (อส.ปปช.)	เทศบาลบุญดี	๑๐,๐๐๐	๕,๒๔๕	๔,๗๕๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ