



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลริมปิง

ที่ ๑๙๗๗/๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตาม เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับงานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๑๘ โครงการ และได้มีรายการค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายการเบิกตัดปี ๒๕๖๓) จำนวน ๓๓ โครงการรวมโครงการที่จะต้องดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น ๕๑ โครงการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินการของเทศบาลตำบลริมปิง และเพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ในโครงการก่อสร้างต่างๆ ดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

งานพัสดุ กองคลังได้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ถึงขั้นตอนการบริหารสัญญาฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๔๑ โครงการ รายละเอียดดังนี้

- รายการค้างจ่าย (รายการเบิกตัดปี ๒๕๖๓) จำนวน ๒๒ โครงการ
- รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ โครงการ

ทำให้ค้างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการเบิกตัดปี ๒๕๖๓) จำนวน ๑๑ โครงการ ส่วนรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถดำเนินการส่วนการจัดหาฯ ได้ครบตามจำนวนโครงการทั้งหมด จำนวน ๑๘ โครงการ

มีการดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ เนื่องจากมีปัญหาพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างฯ

และได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้ทราบถึงผลการประหยัดงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวฯ ได้ร้อยละ ๑๑.๒๑ ในภาพรวมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สรุปผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลริมปิง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้ทราบผลการประหยัดงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวฯ ได้ร้อยละ ๑๑.๒๑ และวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการมากที่สุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดวงเงินในการจัดซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หน้าแสนบาทถ้วน-)

/การวิเคราะห์ความเสี่ยง...

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางโครงการฯ มีความจำเป็นเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
๒. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินการติดต่อกับผู้รับจ้างโดยตรง เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องๆ และตามข้อกำหนดร่างขอบเขตการจ้างๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนด และได้รับความเห็นชอบ

การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลริมปิง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี้

๑. ปัญหาจากการเปลี่ยนกฎหมายและหนังสือฯ ที่ใช้ในการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละส่วนราชการภายใน ต้องทำความเข้าใจ ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน ละเอียดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ทำให้การปฏิบัติงานในบางครั้ง อาจเกิดความล่าช้า
๒. ปัญหาจากการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจ การคัดเลือกผู้ที่จะมาเสนอราคากับทางเทศบาลตำบลริมปิง ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ว่าเข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดหรือไม่
๓. โครงการก่อสร้างฯ ตามแบบแปลนการก่อสร้าง เมื่อได้ดำเนินการส่งแบบแปลนมายังงานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง บางครั้งเกิดปัญหา เนื่องจากแบบแปลนและสถานที่ก่อสร้างจริง ตามเทศบัญญัติได้เปลี่ยนแปลงฯ
๔. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในบางครั้ง ไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาที่กำหนด ในตามแผนการจัดหา (ผด. ๒) ที่ได้ตั้งไว้ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างกระจุกในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้

ข้อเสนอและพิจารณา

งานพัสดุ เห็นควรนำข้อมูลที่ได้ข้างต้น นำมาเป็นข้อมูลฯ ในการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ การทำงานในปีงบประมาณถัดไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดการกระจุกตัวของการทำงาน และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ขอดำเนินการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจะการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ

/๒. กำชับให้กองช่าง..

๒. กำชับให้กองช่าง ได้ส่งแบบแปลนโครงการก่อสร้าง เพื่อให้งานพัสดุ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการจัดหา (ผด. ๒) ที่ได้ตั้งไว้ เพื่อดำเนินการไม่กระทบต่อสิ้นปีงบประมาณ
๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ดำเนินการไปตามระเบียบฯ และกฎกระทรวงฯ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด และมีการศึกษา หากความรู้ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
๔. การประสานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้ได้ราคากลาง ณ ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
๕. กำชับให้กองช่าง ได้ตรวจสอบความถูกต้องแบบแปลนแผนผังโครงการก่อสร้าง รายละเอียดการก่อสร้าง และสถานที่ก่อสร้างให้ถูกต้อง เรียบร้อย ก่อนการส่งแบบแปลนฯ ให้กับงานพัสดุ ดำเนินการฯ เพื่อป้องกันการยกเลิกสัญญาจ้างฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางอลิสสา โกชัยยา)
เจ้าหน้าที่



(นางสาวณัฐนรี อ้ายน่าน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง




(นางจันยวรรณ์ กันธิมา)
ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง



(นางจีรวรรณ ปลาสุวรรณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผอ.กองคลัง

ททช



(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการโครงการ	งบประมาณฯจาก	งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา	ค่ากว้างประมาณ	หมายเหตุ (ร้อยละ)
1	โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 2	เบ็ดตัดปี 2563	230,000.00	169,000.00	61,000.00	26.52
2	โครงการก่อสร้างศาลาสาสนพิธี ฌาปนสถานบ้านสันติรมิปี หมู่ที่ 6	เบ็ดตัดปี 2563	300,000.00	290,000.00	10,000.00	3.33
3	โครงการปรับปรุงลานจอดรถดับเพลิงโดยเทศบาลนครศรีธรรมะเหล็ก ลานจอดรถดับเพลิงด้านหลังเทศบาลฯ	เบ็ดตัดปี 2563	40,000.00	35,547.00	4,453.00	11.13
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการเทพานคอนกรีต ฌาปนสถานบ้านป่ายาง หมู่ที่ 8	เบ็ดตัดปี 2563	200,000.00	187,500.00	12,500.00	6.25
5	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน คสล. ถนนสาธารณะ ซอย 2 หมู่ที่ 2	เบ็ดตัดปี 2563	150,000.00	129,500.00	20,500.00	13.67
6	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน คสล. ถนนสาธารณะเลียบลำเหมือง ชลประทาน หมู่ที่ 1	เบ็ดตัดปี 2563	100,000.00	86,500.00	13,500.00	13.50
7	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. ถนนสาธารณะซอยบ้าน นางมาลี ธรรมลัย (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 8	เบ็ดตัดปี 2563	97,000.00	85,000.00	12,000.00	12.37
8	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน คสล. ถนนสาธารณะซอยจัดสรร (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 6	เบ็ดตัดปี 2563	100,000.00	89,000.00	11,000.00	11.00
9	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. ถนนสาธารณะซอย นางกัญ ปัญญา (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5	เบ็ดตัดปี 2563	20,000.00	17,500.00	2,500.00	12.50
10	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. ถนนสาธารณะซอยข้างโรงเรียน สอนภาษาญี่ปุ่น หมู่ที่ 5	เบ็ดตัดปี 2563	120,000.00	100,000.00	20,000.00	16.67
11	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนน คสล. ถนนสาธารณะเลียบลำ ท่าเหมืองท่า (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 9	เบ็ดตัดปี 2563	200,000.00	177,500.00	22,500.00	11.25
12	โครงการติดตั้งราวกันตก Guard Rail เลียบลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 2	เบ็ดตัดปี 2563	220,000.00	213,600.00	6,400.00	2.91
13	โครงการวางท่อ คสล. ซอยบ้านนางอารี วันมาละ หมู่ที่ 4	เบ็ดตัดปี 2563	50,000.00	30,000.00	20,000.00	40.00
14	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน คสล. ถนนสาธารณะ ซอย 5 หมู่ที่ 4	เบ็ดตัดปี 2563	100,000.00	87,000.00	13,000.00	13.00

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการโครงการ	งบประมาณจาก	งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา	ต่ำกว่างบประมาณ	หมายเหตุ (ร้อยละ)
15	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านนางวลจันทร์ น้อยต้น หมู่ที่ 5	งบประมาณปี 2564	44,000.00	30,000.00	14,000.00	31.82
16	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านนายพินิจ น้อยต้น หมู่ที่ 5	งบประมาณปี 2564	28,000.00	24,000.00	4,000.00	14.29
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาธารณะ ซอย 1 หมู่ที่ 2	งบประมาณปี 2564	160,000.00	133,500.00	26,500.00	16.56
18	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ถนนสาธารณะหน้าบ้านนายบุญช่วย คำซึ้ง ถึงลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 5	เบิกตัดปี 2563	200,000.00	184,000.00	16,000.00	8.00
19	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ถนนสาธารณะบ้านนายเขมชาติ สุคันธวงศ์ ถึงลำเหมืองแสนยศ หมู่ที่ 5	เบิกตัดปี 2563	130,000.00	115,000.00	15,000.00	11.54
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาธารณะ ซอยหน้าสวนนางสาย สิงห์แก้ว (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 4	งบประมาณปี 2564	65,000.00	55,500.00	9,500.00	14.62
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาธารณะ ซอยหน้าสวนนายถา จันตะรังมี (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5	งบประมาณปี 2564	57,000.00	50,500.00	6,500.00	11.40
22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. ถนนสาธารณะซอยสวนสัมพันธ์ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 9	เบิกตัดปี 2563	100,000.00	87,000.00	13,000.00	13.00
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. ถนนสาธารณะซอยสวนสัมพันธ์ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 9	งบประมาณปี 2564	100,000.00	87,000.00	13,000.00	13.00
24	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 10	เบิกตัดปี 2563	100,000.00	87,000.00	13,000.00	13.00
25	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. ถนนสาธารณะหน้าบ้านนางแสงหล้า มะโนใจ หมู่ที่ 10	เบิกตัดปี 2563	100,000.00	87,000.00	13,000.00	13.00
26	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสาธารณะ ซอย 7 หมู่ที่ 7	เบิกตัดปี 2563	50,000.00	50,000.00	-	-


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการโครงการ	งบประมาณฯจาก	งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา	ต่ำกว่าประมาณ	หมายเหตุ (ร้อยละ)
27	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสาธารณะ ซอย 8 หมู่ที่ 7	เบ็ดตัดปี 2563	12,500.00	12,500.00	-	-
28	โครงการปรับปรุงคูริ่งเป็นถนน คสล. ถนนสาธารณะเลียบริมลำเหมืองเสียน้ำทางทิศใต้ (ข้างประปา) (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 8	งบประมาณปี 2564	100,000.00	87,000.00	13,000.00	13.00
29	โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนสาธารณะสายหลักจากบ้านนายคำมูล ลาพิงค์ถึงบ้านนายบัวจันทร์ ภัทรสุธา หมู่ที่ 8	งบประมาณปี 2564	100,000.00	100,000.00	-	-
30	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกเป็นถนน คสล. ถนนสาธารณะซอย 8 หมู่ที่ 7	งบประมาณปี 2564	175,000.00	170,000.00	5,000.00	2.86
31	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (ต่อเนื่องของเดิม) ถนนสาธารณะ ซอย 4 (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5	งบประมาณปี 2564	57,000.00	27,000.00	30,000.00	52.63
32	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสาธารณะซอยสวนนายจันทา เสนา หมู่ที่ 4	งบประมาณปี 2564	88,000.00	74,500.00	13,500.00	15.34
33	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณะหน้าวัดเขตุวันหนองผำ หมู่ที่ 7	งบประมาณปี 2564	75,000.00	75,000.00	-	-
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสาธารณะ ซอย 6 หมู่ที่ 3	งบประมาณปี 2564	160,000.00	139,000.00	21,000.00	13.13
35	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คสล. ถนนสาธารณะซอย 11 หมู่ที่ 6	เบ็ดตัดปี 2563	100,000.00	96,000.00	4,000.00	4.00
36	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คสล. ถนนสาธารณะซอย 11 หมู่ที่ 6	งบประมาณปี 2564	160,000.00	160,000.00	-	-
37	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน ถนนสาธารณะสายหลัก หมู่ที่ 7	เบ็ดตัดปี 2563	670,000.00	621,000.00	49,000.00	7.31
38	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองสาธารณะกอไฉ่ หมู่ที่ 5	งบประมาณปี 2564	28,000.00	27,000.00	1,000.00	3.57
39	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสาธารณะซอยหลังตลาดริมฝั่ง หมู่ที่ 6	งบประมาณปี 2564	150,000.00	122,500.00	27,500.00	18.33

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการโครงการ	งบประมาณฯจาก	งบประมาณ	วงเงินทำสัญญา	ต่ำกว่างบประมาณ	หมายเหตุ (ร้อยละ)
40	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำอัตโนมัติพร้อมท่อระบายน้ำ PVC ถนนสาธารณะซอยบ้านเกาะ หมู่ที่ 6	งบประมาณปี 2564	50,000.00	33,500.00	16,500.00	33.00
41	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. ถนนสาธารณะซอยข้างบ้าน นายสุรสิทธิ์ อุ่นเรือนพิงค์ หมู่ที่ 10	งบประมาณปี 2564	200,000.00	172,000.00	28,000.00	14.00
สรุปภาพรวม			5,186,500.00	4,605,147.00	581,353.00	11.21


(นางอลิสา โกชัยยา)
เจ้าหน้าที่


(นางสาวณัฐนรี อ้ายน่าน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางจิรวรรณ ปลาสุวรรณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผอ.กองคลัง