



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลริมปิง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการที่มีการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 62 โครงการ เป็นเงินจำนวน 20,378,759.02 บาท
จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | หมายเหตุ |
|-------------------------------|---|------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | เทศบัญญัติ | 160,000 | 133,500 | 26,500 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหน้าสวนนางสาย สิงห์แก้ว (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | เทศบัญญัติ | 65,000 | 55,500 | 9,500 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหน้าสวนนายถา จันตะรังษี หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | เทศบัญญัติ | 57,000 | 50,500 | 6,500 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนสาธารณะซอย 4 หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัด ลำพูน | เทศบัญญัติ | 160,000 | 156,000 | 4,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านนางนวลจันทร์ น้อยตัน หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | เทศบัญญัติ | 44,000 | 30,000 | 14,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านนายพินิจ น้อยตัน หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | เทศบัญญัติ | 28,000 | 24,000 | 4,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------|----------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยสวนสัมพันธ์ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | เทศบัญญัติ | 100,000 | 87,000 | 13,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน สำหรับการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 120,000 | 118,754.72 | 1,245.28 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | เทศบัญญัติ | 160,000 | 0 | 160,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 10 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสาธารณะซอยสวนนายจันตา เสนา หมู่ที่ 4 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | เทศบัญญัติ | 88,000 | 0 | 88,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 11 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสาธารณะกอไจ้ก หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | เทศบัญญัติ | 28,000 | 0 | 28,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 12 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำอัตโนมัติ พร้อมท่อระบายน้ำ PVC และบ่อพักถนนสาธารณะซอยบ้านเกาะ หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | เทศบัญญัติ | 50,000 | 0 | 50,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 13 | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหลังตลาดริมปิง หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | เทศบัญญัติ | 150,000 | 0 | 150,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 14 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะซอย 11 หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | เทศบัญญัติ | 160,000 | 0 | 160,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | หมายเหตุ |
|-----|---|-------------|----------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 15 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมรางระบายน้ำบริเวณลำเหมืองสาธารณะหน้าวัดเซตุวันหนองผำ หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | เทศบัญญัติ | 75,000 | 0 | 75,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 16 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 8 หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | เทศบัญญัติ | 175,000 | 0 | 175,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 17 | โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะสายหลักจากบ้านนายคำมูลลาพิงค์ ถึงบ้านนางบัวจันทร์ ภัทรสุธา หมู่ที่ 8 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | เทศบัญญัติ | 100,000 | 0 | 100,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 18 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองเสียน้ำทางทิศใต้ (ข้างประปา) หมู่ที่ 8 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | เทศบัญญัติ | 100,000 | 0 | 100,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้างบ้านนายสุรสิทธิ์ อุ่นเรือนพิงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | เทศบัญญัติ | 200,000 | 0 | 200,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 20 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองชลประทาน (ต่อเนื้อของเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 100,000 | 0 | 100,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 21 | โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณปากทางเข้าซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 50,000 | 0 | 50,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 22 | โครงการติดตั้งราวกันตกถนนเลียบลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 38,000 | 0 | 38,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | หมายเหตุ |
|-----|---|-------------|----------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 23 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อเนื่องของเดิม) ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 100,000 | 0 | 100,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 24 | โครงการติดตั้งราวกันตกถนนเลียบลำเหมืองชลประทาน ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 57,000 | 0 | 57,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 25 | โครงการติดตั้งราวกันตกถนนเลียบลำเหมืองชลประทาน ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 38,000 | 0 | 38,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 26 | โครงการขยายเขตประปาถนนสาธารณะสายหลัก (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 40,000 | 0 | 40,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 27 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองใหม่ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 40,000 | 0 | 40,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 28 | โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองสาธารณะ ซอย 6 (ต่อเนื่องจากบ่อพักเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 100,000 | 0 | 100,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 29 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหน้าสวนนางสาย สิงห์แก้ว (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 10,000 | 0 | 10,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | หมายเหตุ |
|-----|--|-------------|----------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 30 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย ก่อสง หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 40,000 | 0 | 40,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 31 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย ช้างสวนนายเจตน์ ดวงวะนา (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 60,000 | 0 | 60,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 32 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย ช้างบ้านนางอารี วันมาละ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 45,000 | 0 | 45,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 33 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายบุญส่ง ปัญญา ถึงลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 330,000 | 0 | 330,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 34 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย นายถา จันตะรังษี (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 150,000 | 0 | 150,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 35 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสวน ร.อ.ทองสุข ภาปิยศ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 43,000 | 0 | 43,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 36 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดเจดีย์ขาว หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 140,000 | 0 | 140,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | หมายเหตุ |
|-----|--|-------------|----------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 37 | โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้าน นางบุญชม นาริยะ ถึงหน้าบ้านนายสุนทร สิงห์แก้ว (ต่อเนื่องจากบ่อพักเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 65,000 | 0 | 65,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 38 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย บ้านนายมา มหายศ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 36,000 | 0 | 36,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 39 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย ข้างบ้านนายหล้า ชัยวงศ์ หมู่ที่ 5 บ้าน เจดีย์ขาว ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 20,000 | 0 | 20,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ ถนนสาธารณะ ซอย 9 หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 35,000 | 0 | 35,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 41 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย จัดสรร หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 150,000 | 0 | 150,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 42 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนสาธารณะซอยหน้า สวนนายบุญเลิศ กันทะวิไล หมู่ที่ 6 บ้าน สันริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 200,000 | 0 | 200,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 43 | โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 280,000 | 0 | 280,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | หมายเหตุ |
|-----|--|-------------|----------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 44 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะทางเข้าสู่สวนบ้านสันริมปิง หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 200,000 | 0 | 200,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 45 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะ ซอย 8 หมู่ที่ 7 บ้านหนองผ่าเชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 200,000 | 0 | 200,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 46 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะทางเข้าหมู่บ้าน (หน้าฝ่ายพญาอูต) หมู่ที่ 7 บ้านหนองผ่า ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 85,000 | 0 | 85,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 47 | โครงการวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านนายวิโรจน์ ผุสดีสรายุจิตต์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองผ่า ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 91,500 | 0 | 91,500 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดถนนสาธารณะข้างสวนนายถนอม พรหมพิงค์ หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 50,000 | 0 | 50,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 49 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดถนนสาธารณะข้างบ้านนายสวัสดิ์ สมพิงค์ หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 70,000 | 0 | 70,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 50 | โครงการปรับปรุงประตुरะบายน้ำฝายสุเมธวรวัตร (เดิม) หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 130,000 | 0 | 130,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 51 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 110,000 | 0 | 110,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---------------------------|---|-------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 52 | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะสายหลักบ้านป่ายาง ตั้งแต่หน้าบ้านนางรัตติยา มุลสมพิงค์ ถึงลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 120,000 | 0 | 120,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 53 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองทา (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 200,000 | 0 | 200,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 54 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองทา บริเวณหน้าโกดังนายประเสริฐ จันตะไพ หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 150,000 | 0 | 150,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 55 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้างบ้านนายวิชัย พรหมพิงค์ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | งบเหลือจ่าย | 200,000 | 0 | 200,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 56 | โครงการน้ำสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย | เทศบัญญัติ | 30,000 | 0 | 30,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 57 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชนตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 10,000 | 0 | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 | | | 5,833,500 | 655,254.72 | 5,178,245.28 | |

ยุทธศาสตร์ที่ 1

| | | | |
|------------------------------------|-------|----|---------|
| โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ | จำนวน | 57 | โครงการ |
| โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน | 8 | โครงการ |
| โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | 47 | โครงการ |
| โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน | 2 | โครงการ |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการ ดำเนินงาน |
|--|---|------------|---------------|------------------------|---------------------|---|
| 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| 1 | โครงการเทศกาลลำไยไทย ลำไยลำพูน | เทศบัญญัติ | 25,000 | 0 | 25,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | | 25,000 | 0 | 25,000 | - |
| 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| 2 | โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 30,000 | 29,312 | 688 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพในชุมชน | เทศบัญญัติ | 60,000 | 26,741.30 | 33,259 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4 | โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 10,000 | 7,950 | 2,050 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรทำไร่ | เทศบัญญัติ | 10,000 | 9,850 | 150 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6 | โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรทำสวน | เทศบัญญัติ | 20,000 | 19,950 | 50 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 7 | โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 10,000 | 0 | 10,000 | ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ |
| 8 | โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำกลุ่มสตรีและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 10,000 | 0 | 10,000 | ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองลำพูน |
| 9 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 10,000 | 0 | 10,000 | ดำเนินการร่วมกับทีม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย |
| 10 | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | เทศบัญญัติ | 10,000 | 0 | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการ ดำเนินงาน |
|--------------------|---|--------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 11 | โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาส ตำบลริมปิง | เทศบาลยูงูติ | 10,000 | 0 | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | โครงการพัฒนาการผลิตลำไยคุณภาพ | เทศบาลยูงูติ | 10,000 | 0 | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | | 190,000 | 93,803.30 | 96,196.70 | - |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 | | | 215,000 | 93,803.30 | 121,196.70 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 2

| | | | |
|------------------------------------|-------|----|---------|
| โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ | จำนวน | 12 | โครงการ |
| โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน | 8 | โครงการ |
| โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | 0 | โครงการ |
| โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน | 4 | โครงการ |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการ ดำเนินงาน |
|---|--|-------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | | |
| 1 | โครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น อุ้ยสอนหลาน | เทศบาลเมือง | 16,000 | 15,300 | 700 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน | เทศบาลเมือง | 20,000 | 0 | 20,000 | ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เทศบาลเมือง | 300,000 | 0 | 300,000 | ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ |
| 4 | โครงการสร้างพระธาตุวัดในเขตเทศบาล ตำบลริมปิง | เทศบาลเมือง | 35,000 | 0 | 35,000 | ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ |
| 5 | โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา | เทศบาลเมือง | 20,000 | 0 | 20,000 | ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ |
| 6 | โครงการไหว้สาปารมีครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา | เทศบาลเมือง | 10,000 | 0 | 10,000 | ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ |
| 7 | โครงการปฏิบัติธรรมสัจจรัตตัม เฉลิมพระเกียรติฯ | เทศบาลเมือง | 20,000 | 0 | 20,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ธรรมะ น่ารู้) สำหรับเด็กและเยาวชน | เทศบาลเมือง | 10,000 | 0 | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | โครงการลานศิลปวัฒนธรรมไทยสายใย ชุมชนตำบลริมปิง | เทศบาลเมือง | 120,000 | 0 | 120,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | โครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัตต์ (สลากย้อม) ตำบลริมปิง | เทศบาลเมือง | 15,000 | 0 | 15,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 | โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ล้านนา | เทศบาลเมือง | 25,000 | 0 | 25,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการ ดำเนินงาน |
|---------------------------------------|--|------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 12 | โครงการสงวนน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย | เทศบัญญัติ | 5,000 | 0 | 5,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 13 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน การพ่อนผี เสื่อบ้าน | เทศบัญญัติ | 30,000 | 0 | 30,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 14 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (รูกมุลกรรม) | เทศบัญญัติ | 50,000 | 0 | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 15 | เงินอุดหนุนศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเจดีย์ขาว ตามโครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | เทศบัญญัติ | 80,000 | 0 | 80,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | | 756,000 | 15,300 | 740,700 | - |
| 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| 16 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล | เทศบัญญัติ | 36,000 | 6,150 | 29,850 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 17 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 68,700 | 64,620 | 4,080 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 18 | โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก อปพร. ตำบล ริมปิง ด้านการป้องกันภัยทางถนน | เทศบัญญัติ | 10,000 | 8350 | 1,650 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 19 | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน | เทศบัญญัติ | 17,000 | 17,000 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 20 | โครงการกีฬาประชาชนด้านกายาเสพติด | เทศบัญญัติ | 285,000 | 0 | 285,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 21 | โครงการซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย ตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 15,000 | 0 | 15,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 22 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยแล้ง และหมอกควัน | เทศบัญญัติ | 10,000 | 0 | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการ ดำเนินงาน |
|--|--|------------------|----------------|------------------------|---------------------|---|
| 23 | โครงการฝึกทบทวนกอล์ฟตำบลริมปิง | เทศบาลตำบลริมปิง | 10,000 | 0 | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 24 | โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติดตำบลริมปิง | เทศบาลตำบลริมปิง | 15,000 | 0 | 15,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 25 | โครงการฟื้นฟูและบำบัดผู้เสพติดในเขตเทศบาลตำบลริมปิง | เทศบาลตำบลริมปิง | 20,000 | 0 | 20,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 26 | โครงการรวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดสิ้นยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลริมปิง (ศป.ปส.ทต.ริมปิง) | เทศบาลตำบลริมปิง | 15,000 | 0 | 15,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 27 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์เทศบาลตำบลริมปิง | เทศบาลตำบลริมปิง | 15,000 | 0 | 15,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 28 | โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้รถใช้ถนนแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลริมปิง | เทศบาลตำบลริมปิง | 15,000 | 0 | 15,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | | 531,700 | 96,120 | 435,580 | - |
| 3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| 29 | โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลริมปิง | เทศบาลตำบลริมปิง | 10,000 | 7,200 | 2,800 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 30 | โครงการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนตำบลริมปิง | เทศบาลตำบลริมปิง | 20,000 | 0 | 20,000 | ดำเนินการโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.ลำพูน |
| 31 | โครงการดูแลห่วงใยเพื่อนสูงวัย | เทศบาลตำบลริมปิง | 5,000 | 0 | 5,000 | ดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากกองทุน สปสช. |
| 32 | โครงการดูแลห่วงใยใส่ใจคนพิการ | เทศบาลตำบลริมปิง | 5,000 | 0 | 5,000 | ดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากกองทุน สปสช. |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการ ดำเนินงาน |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 33 | โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลริมปิง | เทศบาลบุญญิตติ | 40,000 | 0 | 40,000 | ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ |
| 34 | โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์คนพิการตำบลริมปิง | เทศบาลบุญญิตติ | 15,000 | 0 | 15,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 35 | โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลริมปิง | เทศบาลบุญญิตติ | 15,000 | 0 | 15,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 36 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสตำบลริมปิง | เทศบาลบุญญิตติ | 10,000 | 0 | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 37 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลริมปิง | เทศบาลบุญญิตติ | 5,000 | 0 | 5,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | | 125,000 | 7,200 | 117,800 | - |
| 3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| 38 | โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด | เทศบาลบุญญิตติ | 30,000 | 0 | 30,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | | 30,000 | 0 | 30,000 | - |
| 3.5 แผนงานงบบกลาง | | | | | | |
| 39 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เทศบาลบุญญิตติ | 12,950,000 | 12,383,200 | 566,800 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 40 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เทศบาลบุญญิตติ | 3,950,000 | 3,734,800 | 215,200 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 41 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เทศบาลบุญญิตติ | 234,000 | 230,000 | 4,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 42 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลริมปิง | เทศบาลบุญญิตติ | 350,000 | 350,000 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| รวม | | | 17,484,000 | 16,698,000 | 786,000 | - |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 | | | 18,926,700 | 16,816,620 | 2,110,080 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 3

| | | | |
|------------------------------------|-------|----|---------|
| โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ | จำนวน | 42 | โครงการ |
| โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน | 19 | โครงการ |
| โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | 0 | โครงการ |
| โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน | 23 | โครงการ |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการ ดำเนินงาน |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | บัญชีโอน งบประมาณ | 15,000 | 9,502 | 5,498 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน | เทศบัญญัติ | 10,000 | 0 | 10,000 | ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ |
| 3 | โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ | เทศบัญญัติ | 5,000 | 0 | 5,000 | ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ |
| รวม | | | 30,000 | 9,502 | 20,498 | - |
| 4.2 แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| 4 | โครงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 20,000 | 19,970 | 30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | โครงการจัดการขยะโดยชุมชน | เทศบัญญัติ | 30,000 | 23,000 | 7,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | เทศบัญญัติ | 171,200 | 147,416.80 | 23,783.20 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 7 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | เทศบัญญัติ | 113,000 | 99,107 | 13,893 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8 | โครงการอนุรักษ์และฟื้นคืนสภาพลำเหมืองในเขตเทศบาลตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 80,000 | 63,000 | 17,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 9 | เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เทศบัญญัติ | 200,000 | 200,000 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 10 | โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | เทศบัญญัติ | 120,000 | 0 | 120,000 | ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการ ดำเนินงาน |
|---------------------------|--|------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 11 | โครงการประชามสุขภาพตำบลริมปิง | เทศบาลฯ | 30,000 | 0 | 30,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | | 764,200 | 552,494 | 211,706 | - |
| 4.3 แผนงานงบกกลาง | | | | | | |
| 12 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลริมปิง | เทศบาลฯ | 375,000 | 375,000 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| รวม | | | 375,000 | 375,000 | 0 | - |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 | | | 1,169,200 | 936,996 | 232,204 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 4

| | | | |
|------------------------------------|-------|----|---------|
| โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ | จำนวน | 12 | โครงการ |
| โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน | 11 | โครงการ |
| โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | 0 | โครงการ |
| โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน | 1 | โครงการ |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการ ดำเนินงาน |
|---|---|------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 5.1 แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เทศบัญญัติ | 350,000 | 324,780 | 25,220 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน) ในเขตเทศบาลตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 1,100,000 | 1,019,160 | 80,840 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | โครงการประชุมพบปะผู้ประกอบการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 10,000 | 0 | 10,000 | ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ |
| 4 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 5,000 | 0 | 5,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 20,000 | 0 | 20,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 5,000 | 0 | 5,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 50,000 | 0 | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการเยาวชนวัยใสต้านภัยยาเสพติด | เทศบัญญัติ | 25,000 | 0 | 25,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | | 1,565,000 | 1,343,940 | 221,060 | - |
| 5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | | |
| 9 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 140,000 | 0 | 140,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 15,000 | 0 | 15,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการ ดำเนินงาน |
|---------------------------------|---|------------|------------------|------------------------|---------------------|---|
| 11 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เทศบัญญัติ | 30,000 | 0 | 30,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลริมปิง ทั้งภายในและภายนอกเขตเทศบาลตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 20,000 | 0 | 20,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | | 205,000 | 0 | 205,000 | - |
| 5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| 13 | โครงการอบรมและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี | เทศบัญญัติ | 5,000 | 0 | 5,000 | ดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน |
| 14 | โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน | เทศบัญญัติ | 120,000 | 0 | 120,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | | 125,000 | 0 | 125,000 | - |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 | | | 1,895,000 | 1,343,940 | 551,060 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 5

| | | | |
|------------------------------------|-------|----|---------|
| โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ | จำนวน | 14 | โครงการ |
| โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน | 4 | โครงการ |
| โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | 0 | โครงการ |
| โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน | 10 | โครงการ |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการ ดำเนินงาน |
|----------------------------------|---|----------------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 500,000 | 177,728.05 | 322,271.95 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 100,000 | 8,500 | 91,500 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | โครงการคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ | บัญชีโอน งบประมาณ | 30,000 | 20,720 | 9,280 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4 | โครงการวันปิยมหาราช | เทศบัญญัติ | 17,000 | 9,430 | 7,570 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 10,000 | 8,190 | 1,810 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เทศบัญญัติ | 300,000 | 300,000 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 7 | โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม | เทศบัญญัติ | 73,000 | 0 | 73,000 | ดำเนินการร่วมกับวัดสบปะ |
| 8 | โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ด้วยกิจกรรม 5 ส. | เทศบัญญัติ | 10,000 | 0 | 10,000 | ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ |
| 9 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | เทศบัญญัติ | 10,000 | 0 | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | โครงการวันเทศบาล | เทศบัญญัติ | 15,000 | 0 | 15,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการ ดำเนินงาน |
|---------------------------------|--|------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 11 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ | เทศบัญญัติ | 5,000 | 0 | 5,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 5,000 | 0 | 5,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 13 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการ | เทศบัญญัติ | 50,000 | 0 | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 14 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 5,000 | 0 | 5,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | | 1,130,000 | 524,568 | 605,432 | - |
| 6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| 15 | โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 10,000 | 0 | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | | 10,000 | 0 | 10,000 | - |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 | | | 1,140,000 | 524,568 | 615,432 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 6

| | | | |
|------------------------------------|-------|----|---------|
| โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ | จำนวน | 15 | โครงการ |
| โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน | 8 | โครงการ |
| โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | 0 | โครงการ |
| โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน | 7 | โครงการ |

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การป้องกันการทุจริต

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แหล่งที่มา | งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการ ดำเนินงาน |
|----------------------------------|---|------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| 1 | โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต | เทศบัญญัติ | 5,000 | 755 | 4,245 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความ ซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกัน การทุจริต | เทศบัญญัติ | 10,000 | 1,577 | 8,423 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | โครงการอาสาสมัครป้องกันการทุจริตตำบล ริมปิง (อส.ปพช.) | เทศบัญญัติ | 10,000 | 5,245 | 4,755 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4 | โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล ตำบลริมปิง | เทศบัญญัติ | 5,000 | 0 | 5,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและกฎหมาย ท้องถิ่น | เทศบัญญัติ | 5,000 | 0 | 5,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน การทุจริตคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | เทศบัญญัติ | 5,000 | 0 | 5,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | | 40,000 | 7,577 | 32,423 | - |
| 7.2 แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| 7 | โครงการโตไปไม่โกง | เทศบัญญัติ | 10,000 | 0 | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการเป็นคนดีมีคุณธรรมหนูทำได้ | เทศบัญญัติ | 25,000 | 0 | 25,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | | 35,000 | 0 | 35,000 | - |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 7 | | | 75,000 | 7,577 | 67,423 | - |
| รวมทั้งสิ้น 160 โครงการ | | | 29,479,400 | 20,378,759.02 | 9,100,640.98 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 7

| | | | |
|------------------------------------|-------|---|---------|
| โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ | จำนวน | 8 | โครงการ |
| โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน | 3 | โครงการ |
| โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | 0 | โครงการ |
| โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน | 5 | โครงการ |

รูปภาพกิจกรรม/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 1 หมู่ที่ 2



2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหน้าสวนนางสาย สิงห์แก้ว (ต่อเนื้อของเดิม) หมู่ที่ 4



3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหน้าสวนนายตา จันดีระรังษี หมู่ที่ 5



4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนสาธารณะซอย 4 หมู่ที่ 5



5. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านนางนวลจันทร์ น้อยต้น หมู่ที่ 5



6. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านนายพินิจ น้อยต้น หมู่ที่ 5



7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยสวนสัมพันธ์ (ต่อเนื้อของเดิม) หมู่ที่ 9



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

1. โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลริมปิง



2. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพในชุมชน

2.1 หลักสูตรการทำอาหารและขนมไทย



2.2 หลักสูตรการทำไม้กวาดทางมะพร้าว



2.3 หลักสูตรการประดิษฐ์ของใช้จากยางรถยนต์



3. โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการตำบลริมปิง



4. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรทำไร่



5. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรทำสวน



6. โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุตำบลริมปิง



7. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำสตรีและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลริมปิง



8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลริมปิง



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

1. โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา



2. โครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอุ้ยสอนหลาน



3. โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน



4. โครงการสรงน้ำพระธาตุวัดในเขตเทศบาลตำบลริมปิง



5. โครงการไหว้สาปารมีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา



6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล



7. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลริมปิง



8. โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก อปพร. ตำบลริมปิง ด้านการป้องกันภัยทางถนน



9. โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลริมปิง



10. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์



11. โครงการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนตำบลริมปิง



12. โครงการดูแลห่วงใยเพื่อนผู้สูงอายุ และโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจคนพิการ



13. โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลริมปิง



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



2. โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ



3. โครงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลริมปิง



4. โครงการจัดการขยะโดยชุมชน



5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก



6. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี



7. โครงการอนุรักษ์และฟื้นคืนสภาพลำเหมืองในเขตเทศบาลตำบลริมปิง



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทางการศึกษาและการกีฬา

1. โครงการประชุมพบปะผู้ประกอบการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง




2. โครงการอบรมและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

1. การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมปิง



2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลริมปิง



3. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมปิง



4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ด้วยการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง



ยุทธศาสตร์ที่ 7 การป้องกันการทุจริต

1. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต



2. โครงการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต



3. โครงการอาสาสมัครป้องกันการทุจริตตำบลริมปิง (อส.ป.ปช.)



➤ ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้แพร่ระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยห้ามผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกันหรือมีโอกาสติดต่อกันได้ง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ การจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นการจัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งเมตร สถานที่จัดกิจกรรมต้องโล่งแจ้งหรือไม่แออัด ใช้ระยะเวลาทำกิจกรรมไม่นาน และมีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ในกรณีเป็นการประชุม การสัมมนา ควรจัดประชุมด้วยวิธีการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563 ทำให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งเทศบาลตำบลริมปิงไม่สามารถดำเนินการจัดประชุม อบรม หรือทำกิจกรรมตามโครงการที่ได้บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนหลายโครงการ ซึ่งโครงการที่ดำเนินงานแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 57 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.04
- มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.46 (เป็นโครงการที่ได้กั้นเงินงบประมาณไว้)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

- มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

- มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 42 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.24

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

- มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 14 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

- มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 15 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.33

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การป้องกันการทุจริต

- มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 8 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50

ในส่วนของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น ทางเทศบาลตำบลริมปิงได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลริมปิง ในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลริมปิง ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

และรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 30 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลริมปิง ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 จึงเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

➤ ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลริมปิง มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจ และมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันและยังมีสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลตำบลริมปิง จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นที่ไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนด ยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง
2. ควรตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน
3. ควรให้มีบทสรุปปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานแต่ละโครงการแนบท้ายแบบรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าโครงการนั้นสามารถบรรลุตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่
4. ควรเพิ่มรายละเอียดชี้แจงของเงินงบประมาณที่มีการโอนลดและโอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
5. ควรมีการกำหนดโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลริมปิง
6. ควรจัดให้มีการประชุมการดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน